

CILIWUNG Project Outlet 2スパン目到達



左側：今回到達した掘進機（右側：6月に推進完了した推進管）



Breakthrough 式典用化粧



Breakthrough Ceremony (バスキ建設大臣の挨拶)



バスキ建設大臣と強い握手をする弊社中野社長



## 全体工事概要

事業者：インドネシア公共事業省

契約先：WIJAYA KARYA (WIKA)

受注：機動建設工業(株)・ヤスダエンジニアリング(株)・  
(株)イセキ開発工機共同企業体 (KYI・JV)

工法：土圧式超大口径管推進工法

推進管：内径 3500mm (外径 4050mm)

土被り：9.7~7.9m

地下水位：GL-2.0m

土質：礫混じり粘性土

推進延長及び曲線半径等：

- ① (前回施工) Outlet SouthLine 延長 570m、曲線半径 400m, 200m, 200m
- ② (今回施工) Outlet NorthLine 延長 570m、曲線半径 325m, 197.5m, 202.5m
- ③ (次回施工) Inlet SouthLine 延長 660m、曲線半径 365m, 402.5m
- ④ (次回施工) Inlet NorthLine 延長 660m、曲線半径 370m, 397.5m

今回の施工で放水側 (Outlet) の管路が完了しました。

取水側 (Inlet) は、住宅、土地収用が完了する、来年3月頃から施工の予定です。



※ 出典：じゃかるた新聞